

Status LED prosjektet + skap/måling pr 30.11.2023 basert på info fra Traftec og enkelte av kommunene.

Grimstad

Det er byttet ca 3/4 av armaturene og montert 10 målte skap. Ytterligere 5 skap er under planlegging.

Budsjettet rekker til fullføring av prosjektet.

Arendal:

Ca 2/3 av armaturene er byttet. Etablert 6 målte skap, ytterligere 2 skap planlagt. Budsjettet må økes for å strekke til. Traftec er i dialog med kommunen om dette.

Froland:

Ca 95% av alle armaturene byttet, Traftec venter på leveranse av de siste spesialarmaturene. Gjenstår å bytte 2 umålte skap, som er planlagt byttet så raskt som mulig. Budsjettet skal holde akkurat.

Tvedestrand:

2/3 av armaturene er byttet. Gjenstår en del ute på øyene pluss en del som må tas med klatring. Det er montert 3 målte skap og planlegger ytterligere 5. Budsjettet bør utvides noe for å komme i mål med komplett utskifting. Anton har søkt om 2,2 mill. ekstra.

Risør:

Her har Traftec hovedsakelig jobbet på bestilling fra kommunen. De har byttet ca 1/3 av armaturene og montert 2 målte skap. Budsjettet vil ikke være tilstrekkelig for full utskifting. Traftec er i dialog med kommunen om dette.

Vegårshei:

Her er alle standard veilyarmaturer byttet. Gjenstår enkelte spesialarmaturer, som har lang leveringstid. Planlagt å bytte 4 skap. Alt er budsjettet.

Gjerstad:

Ferdig

Åmli:

Stort sett ferdig